

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月27日
契約業者名	協栄海事土木(株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市伊奈武瀬1-6-8
工事の名称	令和6年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事
工事場所	沖縄県沖縄市泡瀬地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	200,255,000円 (税込み)
変更金額	3,179,000円 (税込み)
変更後の契約金額	203,434,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変 更 理 由 書

件 名 : 令和 6 年度 中城湾港 (泡瀬地区) 土砂処分場整備工事 (第 3 回変更)

契約相手方 : 協栄海事土木株式会社

工 期 : 令和 6 年 5 月 1 日～令和 7 年 1 月 31 日

変 更 理 由 : 本工事上記相手と令和 6 年 4 月 30 日付けをもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 主要な工事材料の価格変動

令和 6 年 11 月 29 日付けで上記相手方より協議のあった、主要な工事材料土砂盛土 (海砂) の価格変動による工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更額が確定したため。

(適用条文 : 工事請負契約書第 26 条 5 項)

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月20日
契約業者名	協栄海事土木(株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市伊奈武瀬1-6-8
工事の名称	令和6年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事
工事場所	沖縄県沖縄市泡瀬地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	175,340,000円 (税込み)
変更金額	24,915,000円 (税込み)
変更後の契約金額	200,255,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変 更 理 由 書（第 2 回変更）

件 名： 令和 6 年度 中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事

契約相手方： 協栄海事土木 株式会社

工 期： 令和 6 年 5 月 1 日～令和 7 年 1 月 31 日

変 更 理 由： 本工事上記契約相手方と令和 6 年 4 月 30 日付けをもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により工事内容の一部を変更するものである。

- 1) 受注者から施工条件確認請求があったため、調査を行った結果、余水吐き出口施工箇所の現地盤高に設計図書との差異があったため土砂掘削数量の変更を行う。
(適用条文：工事請負契約書第 18 条)
- 2) 受注者から施工条件確認請求があったため、調査を行った結果、土工盛土施工箇所の現地盤高に設計図書との差異があったため図面の修正変更を行う。
(適用条文：工事請負契約書第 18 条)
- 3) 本工事土砂盛土部の土木シート施工について受注者より、土木シート敷設箇所は作業員が入っていけないほど軟弱地盤であり、施工が不可である旨の協議があり確認したところ、施工不可であることが判明したので、土木シート敷設を取りやめる変更を行う。
(適用条文：工事請負契約書第 19 条)
(適用条文：特記仕様書 8-14(4))
- 4) 本工事は、間接工事費等諸経費動向調査の対象工事であるため、調査費用を計上する。
(適用条文：工事請負契約書第 19 条)
(適用条文：特記仕様書 8-3)
- 5) 本工事の工事用道路・回転場及びA区域の土砂盛土工事が終了し数量が確定したため精算変更を行う。
(適用条文：工事請負契約書第 19 条)
- 6) 建設現場における遠隔臨場の実施について受注者から協議があり、費用の変更を行う。
(適用条文：工事請負契約書第 19 条)
(適用条文：特記仕様書 8-21)

7) 快適トイレの費用について受注者より協議があり費用の精算変更を行う。

(適用条文：工事請負契約書第 19 条)

(適用条文：特記 8-17)

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 1 3 日
契 約 業 者 名	協栄海事土木 (株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市伊奈武瀬 1-6-8
工 事 の 名 称	令和 6 年度中城湾港 (泡瀬地区) 土砂処分場整備工事
工 事 場 所	沖縄県沖縄市泡瀬地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 7 5 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 7 5 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書

件 名 : 令和 6 年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事（第 1 回変更）

契約の相手方 : 協栄海事土木株式会社

履 行 期 間 : 当初 令和 6 年 5 月 1 日 ～ 令和 6 年 9 月 1 3 日

変更 令和 6 年 5 月 1 日 ～ 令和 7 年 1 月 3 1 日

変 更 理 由 : 本業務は、上記相手方と令和 6 年 4 月 3 0 日付けをもって契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

本工事は、中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場における土工及び仮設工を施工するものである。同土砂処分場は、公有水面埋立申請に基づき基本地盤高 DL+6.3m として埋立てを行っている。今回、竣工する範囲について現地確認を行った結果、不陸が確認されるとともに基本地盤高 DL+6.3m 未満の箇所が確認された。

竣工時期は、令和 6 年度内の手続き完了を予定しており、手続き開始の 1 月頃迄に整地等を完了する必要がある。

以上を踏まえ、同土砂処分場内において同種の工事を実施している本工事に追加することで事業を円滑に進められるため、埋立竣工範囲の土砂均し（購入土（海砂））を変更追加する。

このため、工事施工数量増加に伴い工期延伸の変更を実施する。また、金額の変更契約については、工期末日までに精査変更を実施する。

（適用条文：工事請負契約書第 19 条）

（適用条文：工事請負契約書第 22 条）