

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島 3 - 1 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度那覇港係留施設設計検討業務
業 務 場 所	那覇市港町 2 - 6 - 1 1
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 7 年 5 月 2 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 8 日
変更前の契約金額	2 5 , 7 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 2 , 2 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変 更 理 由 書（第 1 回変更）

件 名 : 令和 7 年度那覇港係留施設設計検討業務
契約相手方 : パシフィックコンサルタンツ（株）沖縄支社
現 工 期 : 令和 7 年 5 月 2 1 日 ～ 令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 理 由 : 本業務は、上記相手方と令和 7 年 5 月 2 0 日付けをもって契約締結し、現在鋭意
履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

(1) 令和 7 年 9 月 2 日指示

- 1) 設計対象岸壁の土層構成を踏まえ、設計区間を 3 工区とする。
- 2) 設計波の算定について、10 年確率波 3 波向を追加する。
- 3) 設計対象岸壁について、岸壁上には倉庫や照明設備等の建設が計画されているため、
越波の影響がない天端高とした場合の構造検討を追加する。
- 4) 土質調査資料解析について、今年度実施した 2 本を追加する。

（適用条文：設計・測量・調査等業務契約書第 19 条）

(2) 令和 7 年 1 1 月 5 日 履行期間延長申請書

「令和 7 年度那覇港港湾施設設計検討業務」にて実施している設計潮位の見直し
を受注者に資料提供したところ、受注者より履行期間延長申請書の提出があったこ
とから、同申請書に基づき、令和 8 年 3 月 1 8 日まで工期を延伸する。

当初工期：令和 7 年 5 月 2 1 日～令和 7 年 1 2 月 2 6 日

変更工期：令和 7 年 5 月 2 1 日～令和 8 年 3 月 1 8 日

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第 23 条）