

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度那覇港施設整備計画検討外1件業務
業務場所	沖縄県那覇市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 6月 4日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	11,990,000円 (税込み)
変更金額	7,117,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,107,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件 名：令和7年度那覇港施設整備計画検討外1件業務

契約相手方：パシフィックコンサルタンツ（株）沖縄支社

履行期間：令和7年6月4日から令和8年3月31日

変更理由：本業務については、令和7年6月3日付けで、パシフィックコンサルタンツ（株）沖縄支社と契約し、鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 実施中の事業進捗に伴い、那覇港内や施工場所における現場条件及び施工における課題・問題点から効率的な施工方法を見直す必要が生じ、時点十分な成果を得ることが困難となったため下記項目を削除する。

- ・ 5-5 将来整備計画の把握
- ・ 5-6 施工検討
 - (3) 鋼材等仮置ヤードの検討
 - (4) 施設別工程表の作成（(3) 鋼材等仮置ヤードの検討）
 - (5) 概算工事費の更新（臨港道路（若狭港町線）1項目）
- ・ 5-7 修正設計（防波堤（浦添第一））

（適用条文：設計・測量・調査等業務契約書第19条）

2. 履行中工事および現在の事業進捗に伴い、現況における課題・問題点から過年度業務で作成した設計成果を見直す必要が生じたため、下記項目の追加変更を行う。

- ・ 5-6 修正設計(1)（岸壁(-10m)（耐震）（付帯施設を含む））
- ・ 5-7 P18-P21 上部工架設検討
- ・ 5-8 発注図面作成
- ・ 5-9 P21・P22・P23 の修正実施設計
- ・ 5-10 P18-P19 工事用道路実施設計
- ・ 5-11 ヤード整備実施設計
- ・ 5-12 既設消波ブロック利用検討

（適用条文：設計・測量・調査等業務契約書第19条）