

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	大成ロテック (株) 九州支社
契約業者の住所	福岡県糟屋郡志免町別府 2 - 1 7 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度那覇空港 B - 3 誘導路改良工事
工 事 場 所	沖縄県那覇市鏡水地内 (那覇空港制限区域内)
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	1 2 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 2 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件 名：令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事（第1回変更）

契約相手方：大成ロテック（株）九州支社

工 期：令和7年9月9日～令和8年1月30日

変更理由：本工事は、上記相手方と令和7年9月8日付けをもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により変更するものである。

記

(1) 工期延長について

本工事について当初は契約から約1ヶ月後の令和7年10月中旬に着手を予定していたが、空港管理者による緊急時の連絡体制や誤進入防止措置の確認に時間を要したため、着手が11月10日まで遅れることとなった。これを受けて工事受注者が工程を再検討したところ、工期末日が令和8年3月中旬となったため、工期末日を令和8年3月13日まで42日延長したい。

原 工 期：令和7年9月9日～令和8年1月30日

変更工期：令和7年9月9日～令和8年3月13日

（適用条文：工事請負契約書第22条）