

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 7 月 1 0 日
契 約 業 者 名	國幸興發 (株)
契約業者の住所	沖縄県名護市字伊差川 2 4 4 番地
工 事 の 名 称	令和 7 年度中城湾港 (泡瀬地区) 土砂処分場整備工事 (第 4 次)
工 事 場 所	中城湾港泡瀬地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 1 3 日
変更前の契約金額	9 0 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	8 9 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

契約変更理由書

工 事 名 : 令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事（第4次）（第1回変更）

本工事は、上記相手と令和8年3月19日付けで國幸興發株式会社と契約締を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり本工事で施工することが有益であることから変更するものである。

記

（1）土工

- 1） 土砂盛土・均しが完了し購入土の搬入数量が確定したため数量精査（減）する。

（適用条文：工事請負契約書第19条）

- 2） 埋立土砂の隆起土（軟弱土）の撤去が必要となったため、追加する。

（適用条文：工事請負契約書第19条）

- 3） 沖縄県に引渡す箇所についてはバックホウ等の走行可能な地耐力が必要とことから引渡す区域のトラフィカビリティ確認のため土質調査を追加する。

（適用条文：工事請負契約書第19条）

（2）築堤補修工（イ護岸）

- 1） 経年の降雨等の影響によりイ護岸の断面が不足している箇所があり、補修が必要となったため追加する。

（適用条文：工事請負契約書第19条）

（3）大型土のう設置工（い護岸）

- 1） 現地調査の結果、い護岸の前面に大型土のう設置が必要となったため追加する。

（適用条文：工事請負契約書第19条）

（4）共通仮設費

- 1） 協議の結果、本工事の快適トイレ・遠隔臨場・ICT活用施工管理に要する費用について追加する。

（適用条文：工事請負契約書第19条）